

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

Публичным партнером (Министерством здравоохранения НСО) Частного партнера (ООО «Седьмая концессионная компания») за исполнением Соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении строительства, финансирования и технического обслуживания объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске

От 19.10.2019
(дата составления акта)

Министерство здравоохранения НСО
(место составления акта)

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 №1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве», разделом 8 Соглашения и статьей 7 Приложения №6 к Соглашению Публичным партнером была проведена плановая проверка за 3 квартал 2019 года в целях контроля за соблюдением условий исполнения Соглашения ООО «Седьмая концессионная компания»

Публичный партнер – Новосибирская область, от имени которой выступает Министерство здравоохранения Новосибирской области

Частный партнер – Общество с ограниченной ответственностью «Седьмая концессионная компания»

Проверка проводилась в следующем составе:

- К.В. Помогайбо – начальник отдела правового обеспечения министерства здравоохранения новосибирской области
- В.В. Моор – начальник отдела материально-технического обеспечения и развития информационных технологий

Статус проверки: документарная, плановая;

Проверка была проведена с 01.10.2019 по 19.10.2019 по месту нахождения Публичного партнера (поскольку мероприятий по строительству объектов по условиям Соглашения в 2019 году не планируется);

Планом осуществления публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно частном партнерстве в отношении проектирования, строительства и технического обслуживания объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске на 2019 год предусматриваются следующие контрольные мероприятия:

1. контроль за разработкой Проектной документации;

2. контроль за исполнением иных условий по Соглашению.

Ответственными должностными лицами была рассмотрена информация об исполнении обязательств Частного партнера по соглашению (соглашение, квартальный отчет частного партнера, письма сторон, результаты совместных межведомственных совещаний и заседаний рабочей группы по реализации проекта, концептуальные объемно планировочные решения по создаваемым объектам).

1. Статус исполнения частным партнером условий Соглашения:

№	Основные мероприятия	Сроки по СГЧП	Предполагаемые сроки	Фактические сроки
1	Предполагаемая дата получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации			
	Элемент 1 (ККДП № 27)	Не позднее 18 мес. с Даты заключения СГЧП	15.08.2020	Срок исполнения обязательства не наступил
	Элемент 2 (ГКП № 2)	Не позднее 18 мес. с Даты заключения СГЧП	15.08.2020	Срок исполнения обязательства не наступил
	Элемент 3 (ГКП № 7)	Не позднее 18 мес. с Даты заключения СГЧП	15.08.2020	Срок исполнения обязательства не наступил
	Элемент 4 (ГКП № 13)	Не позднее 18 мес. с Даты заключения СГЧП	15.08.2020	Срок исполнения обязательства не наступил
	Элемент 5 (ГП № 18)	Не позднее 18 мес. с Даты заключения СГЧП	15.08.2020	Срок исполнения обязательства не наступил
	Элемент 6 (ГКП № 22)	Не позднее 18 мес. с Даты заключения СГЧП	15.08.2020	Срок исполнения обязательства не наступил
	Элемент 7 (ГКП № 16)	Не позднее 18 мес. с Даты заключения СГЧП	15.08.2020	Срок исполнения обязательства не наступил

Предполагаемые даты получения разрешений на строительство				
2	Элемент 1 (ККДП № 27)	Не позднее 24 мес. с Даты заключения СГЧП	15.02.2021	Срок исполнения обязательства не наступил
	Элемент 2 (ГКП № 2)	Не позднее 24 мес. с Даты заключения СГЧП	15.02.2021	Срок исполнения обязательства не наступил
	Элемент 3 (ГКП № 7)	Не позднее 24 мес. с Даты заключения СГЧП	15.02.2021	Срок исполнения обязательства не наступил
	Элемент 4 (ГКП № 13)	Не позднее 24 мес. с Даты заключения СГЧП	15.02.2021	Срок исполнения обязательства не наступил
	Элемент 5 (ГП № 18)	Не позднее 24 мес. с Даты заключения СГЧП	15.02.2021	Срок исполнения обязательства не наступил
	Элемент 6 (ГКП № 22)	Не позднее 24 мес. с Даты заключения СГЧП	15.02.2021	Срок исполнения обязательства не наступил
	Элемент 7 (ГКП № 16)	Не позднее 24 мес. с Даты заключения СГЧП	15.02.2021	Срок исполнения обязательства не наступил
3	Предполагаемые даты получения Разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении Элементов объекта соглашения			
	Элемент 1 (ККДП № 27)	Не позднее 42 мес. с Даты заключения СГЧП	15.08.2022	Срок исполнения обязательства не наступил
	Элемент 2 (ГКП № 2)	Не позднее 42 мес. с Даты заключения СГЧП	15.08.2022	Срок исполнения обязательства не наступил
	Элемент 3 (ГКП № 7)	Не позднее 42 мес. с Даты заключения СГЧП	15.08.2022	Срок исполнения обязательства не наступил

	Элемент 4 (ГКП № 13)	Не позднее 42 мес. с Даты заключения СГЧП	15.08.2022	Срок исполнения обязательства не наступил
	Элемент 5 (ГП № 18)	Не позднее 42 мес. с Даты заключения СГЧП	15.08.2022	Срок исполнения обязательства не наступил
	Элемент 6 (ГКП № 22)	Не позднее 42 мес. с Даты заключения СГЧП	15.08.2022	Срок исполнения обязательства не наступил
	Элемент 7 (ГКП № 16)	Не позднее 42 мес. с Даты заключения СГЧП	15.08.2022	Срок исполнения обязательства не наступил
4	Предполагаемая Дата приемки объекта	Не позднее 42 мес. с Даты заключения СГЧП	15.08.2022	Срок исполнения обязательства не наступил

2. Реализация, иных мероприятий по Соглашению:

Мероприятий, поименованных в Соглашении, с нормативно-определенными сроками реализациями и имеющими статус юридически значимых фактов (событий) за рассматриваемый период времени не выявлено.

В целях своевременной реализации мероприятий по проекту сторонами, в рамках деятельности рабочей группы по реализации проекта, подготовлен проект дорожной карты

Статус готовности проектно-сметной документации:

За рассматриваемый период частным партнером проводились комплексные инженерные изыскания (сведения предоставлены по состоянию на конец августа 2019).

Частным партнёром инициировано получение (частично получены) технические условия на подключение к инженерным сетям создаваемых объектов;

Частным партнёром разработаны, обсуждены и поддержаны на рабочей группе по реализации проекта концептуальные объемно-планировочные решения по поликлиникам 13, 27, 2, 18, 16, 7, 22.

По результатам заседания рабочей группы от 17.09.2019 и реализации частным партнером этапа сбора исходных данных для проектирования, выявлены факты возможных ограничений, связанных с действием санитарно-защитных зон вблизи с создаваемыми объектами здравоохранения (поликлиника 22, 27, 16, 2, 7);

По результатам проработки рабочей группой по реализации проекта, сторонами предварительно уточнены технико-экономические параметры создаваемых поликлиник, что требует правовой оценки с точки зрения внесения изменений в заключенное соглашение о ГЧП и решение Правительства Новосибирской области о реализации ГЧП проекта.

Заключение:

Частным партнером выполняются обязательства по исполнению Соглашения, ведутся работы на стадии проектирования инвестиционного этапа. Фактов нарушения сроков и этапов реализации соглашения не выявлено.



К.В. Помогайбо.



В.В. Моор